



Ελληνική Δημοκρατία
 Νομός Αττικής
 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 20-4-2022
 Αρ.Πρωτ.: 15658

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πράξης : 16
Αρ. Απόφασης : 111

Στη Βούλα την 20^η Απριλίου 2022, ημέρα Μ. Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021, μετά από τη με αρ. πρωτ. 15175/15-4-2022 πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νικολάου Ψαλλίδα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει.

Οι λόγοι της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης εν μέσω της πανδημίας και για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι εξής:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ*	ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Απών
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
3. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρούσα	
4. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρούσα	
5. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
2. ΛΕΗΤΙΝΕΝ ΤΕΕΜΥ ΕΕΡΙΚΚΙ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

* Τον Πρόεδρο κ.Γρηγόρη Κωνσταντέλλο αναπληρώνει νόμιμα κατ' άρθρο 75, παρ.2 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει, ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Ψαλλίδα.

Θέμα 2^οΕΗΔ: Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευές για υλοποίηση Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ' όψιν:

1. Το με αρ. πρωτ. 13342/4-4-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

- « ΣΧΕΤ. : 1)Η υπ.αριθμ.13280/04-04-2022 αίτηση της ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για την 6η παράταση του έργου
2)Η υπ.αριθμ.32513/14-09-2018 σύμβαση για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»
3)Το Φ.Ε.Κ.3560/Β/24-09-2019 που αφορά την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης , στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 147 (προθεσμίες) του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών) , εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ" , κατά ένα (01) μήνα έως 13/05/2022, δεδομένου ότι η λήξη της συμβατικής προθεσμίας με την 5η παράταση ορίζεται στις 13-04-2022 και δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες συμβατικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου, λόγω προβλημάτων στις παραδόσεις υλικών από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία .

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.»

2. Την υπ' αρ. 13280/04-04-2022 αίτηση της ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
3. Την υπ' αρ.πρωτ. 32513/14-09-2018 σύμβαση για το έργο «Κατασκευές για υλοποίηση Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων»
4. Τις υπ' αρ. 274/2020, 324/2020, 301/2021 και 37/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν τις παρατάσεις του εν λόγω έργου

και με βάση τις διατάξεις:

1. του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. του Ν. 4412/2016 άρθρο 184 παράγραφο 3
3. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
4. του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους»
5. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δια/Γ.Π.οικ. 71342, (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19)

Η διάσκεψη και η ψηφοφορία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας σύμφωνα με την υπ'αρ. 40 Εγκύκλιο, Α.Π.20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.

Η κα Ιωάννα Δόγκα ψήφισε ΟΧΙ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Δια Περιφοράς

α) Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης

β) Εγκρίνει την 6^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευές για υλοποίηση Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων» κατά ένα (01) μήνα έως 13/05/2022, για την άρτια ολοκλήρωσή της, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση της εταιρείας ΕΥΡΥΘ-ΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Μειοψηφεί η κα Ιωάννα Δόγκα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **111/2022**

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ	ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ