



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 151/2023
Ημερομηνία: 10 Μαρτίου 2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από την 3^η Έκτακτη – Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, της 10^{ης} Μαρτίου 2023.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Θέμα 2^ο Ημερησίας Διάταξης

Έγκριση της 6ης παράταξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

Σήμερα την 10η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00-11:30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, σε έκτακτη - δια περιφοράς - σύγκληση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10877/9.3.2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Διονύση Γεωργουλόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τριάντα τρία (33), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 6 του Ν. 3463/2006.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη και συγκεκριμένα:

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ	ΝΑΤΑΛΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΒΕΛΛΗ	ΑΝΘΗ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΜΠΡΑΙΜΝΙΩΤΗ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΒΑΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΚΑΡΑΓΙΑΝ	ΩΣΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ)	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΣΦΗΚΑ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΚΑΝΕΛΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΨΑΛΛΙΔΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΣΦΕΤΣΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	

ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
ΛΕΗΤΙΝΕΝ	ΤΕΕΜΥ ΕΕΡΙΚΚΙ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΗ	ΟΛΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΔΑΒΑΚΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΔΟΓΚΑ	ΙΩΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΣΙΝΑ - ΧΟΒΡΗ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

Παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Παρόντος και των Προέδρων της Δημοτικής Ενότητας Βάρης κας Ασπασίας Αντωνίου, Βούλας κ. Β. Παπαδόπουλου και Βουλευγαμένης κας Στυλιανής Σκουλάξενου.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικός υπάλληλος κ. Δημήτριος Τσάκαλης.

Ο Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 2^{ου} ημερησίας διάταξης θέματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν:

1. Το υπ. αρ. πρωτ. 11021/9.3.2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών και Έργων, που αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

“Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ανωτέρω σχετική και λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοση των υλικών, την έλλειψη εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να εκτελεστούν έντεχνα οι υπολειπόμενες εργασίες της διαμόρφωσης και της προσβασιμότητας στο Νεκροταφείο Βούλας και ενόψει της με αρ. πρωτ. 6758/10-02-2023 πρόσκλησης υπογραφής της 1ης Σ.Σ.Ε. και δεδομένου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης από την Ανάδοχο του έργου του θέματος προτείνεται η έγκριση της 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης για την καλή και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

Παρακαλούμε για την έγκριση της 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»” κατά 5 μήνες ήτοι έως 28-07-2023”

2. Το υπ. αρ. πρωτ. 8667/22-02-23 αίτηση της αναδόχου Κ/ξια BUILD & BOND & Μ.ΤΖΙΚΑ,
3. Τις τοποθετήσεις – προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατατέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms) και τηλεφωνικά,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

Εγκρίνει την 6η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων” κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή έως 28-07-2023, σύμφωνα με τα όσο αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.

Οι κ.κ. Δ. Δαβάκης, Ι.Ν. Δόγκα, Ν. Πέτροβις και Κ. Πασακυριάκος ψήφισαν όχι.

Οι αιτιολογήσεις των ψήφων αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά της παρούσης έκτακτης-διά περιφοράς Συνεδρίασης

Η απόφαση πήρε αριθμό **151/2023**.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Τα Μέλη	
Γεωργουλόπουλος Διονύσιος	ΜΠΡΑΙΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΗΤΙΝΕΝ ΤΕΕΜΥ ΕΕΡΙΚΚΙ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΛΗ ΑΝΘΗ ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ