



Ελληνική Δημοκρατία  
Νομός Αττικής  
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 31-10-2022  
Αρ.Πρωτ.: 44779

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 48<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πράξης : 48  
Αρ. Απόφασης : 379

Στη Βούλα την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022, μετά από τη με αρ. πρωτ. 44729/27-10-2022 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει.

Οι λόγοι της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
3. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρούσα	
4. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρούσα	
5. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
2. ΛΕΗΤΙΝΕΝ ΤΕΕΜΥ ΕΕΡΙΚΚΙ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Επισκευές Σχολικών Συγκροτημάτων»**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ' όψιν:

1. Το με αρ. πρωτ. 49466/26-10-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Επισκευές Σχολικών Συγκροτημάτων», το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η ανάδοχος "Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ" υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**» με αρ.πρωτ. **39162/6-11-2020**. Το έργο έχει συμβατικό ποσό 327.703,42 € (από αρχική σύμβαση) + 48.586,28(από 1η ΣΣΕ)= 376.289,70 €(με Φ.Π.Α.)

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα . Λόγω : α) της αύξησης του οικονομικού αντικείμενου β) ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες και το χρονικό διάστημα των εορτών που τα σχολεία είναι κλειστά γ) της οικονομικής κρίσης και λαμβάνοντας υπόψιν την αίτηση του αναδόχου με αρ.πρωτ. 44356/26-10-2022 και το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και να προτείνετε την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου κατά **έξι μήνες (6) μέχρι 06-05-2023**.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

2. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 39162/6-11-2020 σύμβαση

3. Το με αρ. πρωτ. 44356/26-10-2022 αίτημα χρονικής παράτασης της αναδόχου «Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

και με βάση τις διατάξεις:

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.4623/2019
3. του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
5. του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022 «Τρόπος λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
6. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΑ/Γ.Π.οικ. 71342, (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19)

Η διάσκεψη και η ψηφοφορία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Επί 8 (οκτώ) μελών, τα 7 (επτά), καθώς και ο Πρόεδρος ψήφισαν ΝΑΙ και 1 (ένα) μέλος ψήφισε ΟΧΙ.

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Δια Περιφοράς

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της υπ' αρ. πρωτ. 39162/6-11-2020 σύμβασης με τίτλο: «**Επισκευές Σχολικών Συγκροτημάτων**», μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της αναδόχου «Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», κατά **έξι μήνες (6)** ήτοι μέχρι **06-05-2023**, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ή αποζημίωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Μειοψηφεί η κα Ιωάννα Δόγκα.

Η παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών προς ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **379/2022**

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ